

Aufgabe	Verantwortlich	Termin
Blebschuppen auf dem Spielplatz (jetzt noch mit Reservesand belegt) als Schaltzentrale - leeren und säubern	Jürgen P. Dieter M.	20.08.2026
Einbau einer Montageplatte in die Schaltzentrale	Jürgen P. Bodo	31.08.2026
Abbau der Spielgeräte (Schaukel-reicht Abbau der Wippe)	Jürgen P. Charly	20.08.2026
Entscheidung zur Lagerung des Aushubes von der Zisterne und spätere Verwendung	Vorstand	31.08.2026
Ausheben eines Kabelgrabens für die Stromzuleitung	Bodo Schalke	30.08.2026
Bereitstellen von Strom in dieser Schaltzentrale (5x2,5²) zur späteren Nutzung und Baustrom	Frank Sch.	05.09.2026
Öffnen des Eingangstores + Öffnen eines Zaunfeldes an der Trainingswand/Spielplatz	Ü60- Organisator-Kuddel	12.09.2026
Klärung des Anschlusses zur Einleitung des Regenwassers in die Zisterne Frage: Überlauf	Jürgen P. Martin M.	14.09.2026
Schließen des Eingangstores + Schließen des Zaunfeldes an der Trainingswand/Spielplatz	Ü60- Organisator-Kuddel	19.09.2026
Nacharbeiten der Sandoberfläche, um nach Realisierung der Verlegung des Rohrsystems den Platz noch wieder nutzen zu können	Ü30/Ü60	19.-20.09.2026
Termin der Arbeiten der Firma Wahl Bewässerungstechnik: 14. - 18.09.2026 Bauleiter: Martin Möritz, Frank Schröter, Jürgen Pilzecker		